

**Campus Vilhena - Tarefas**

**Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 130000.0**

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55589	Adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Campus Vilhena	Ação	Construção de pergolado no entorno dos Containers	Em Andamento	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:23	11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	0	11/06/2024 14:55		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55588	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Construção de pergolado no entorno dos Containers	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:37	11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	0	11/06/2024 14:54		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55587	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Construção de passarela coberta entre bloco B e centro de convivência	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:37	11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 14:52		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55586	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Planejamento e Construção de Laboratório de Paisagismo	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:30	01/05/2024	31/12/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 14:51		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55583	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Vilhena	Atividade	Levantamento de bens que estão sem etiquetas	Em Andamento	Normal		20/01/2025 16:35	01/02/2024	31/12/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 12:26		DPLAD CAMPUS VILHENA			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55582	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar levantamento de bens para desfazimento	Não Iniciada	Normal	Joao Paulo Alencar	20/01/2025 16:33	01/01/2024	30/06/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 12:25		DPLAD CAMPUS VILHENA			
55581	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar inventário anual	Em Andamento	Normal		20/01/2025 16:32	01/06/2024	30/06/2025			0.00	0.00	30	11/06/2024 12:24		DPLAD CAMPUS VILHENA			
55580	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Envio de orientação a comunidade acadêmica	Em Andamento	Normal	Joao Paulo Alencar	20/01/2025 16:31	01/01/2024	31/12/2025			0.00	0.00	30	11/06/2024 12:23		DPLAD CAMPUS VILHENA			
55569	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Campus Vilhena	Atividade	Comissão para elaboração/revisão do uso dos laboratórios e conservação dos bens patrimoniais	Em Andamento	Normal	Joao Paulo Alencar	20/01/2025 16:41	01/02/2024	28/09/2025			0.00	0.00	0	11/06/2024 12:01		DPLAD CAMPUS VILHENA			